



Billund Kommune, 15. august 2019

Anlægsarbejder i rundkørsler er forsinket

Arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i Billund Centrum nærmer sig en afslutning, men der er forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan. Det betyder blandt andet, at entreprenørerne først i næste uge (uge 34) påbegynder arbejdet i Kastanje-rundkørslen, som er den sidste af de fire rundkørsler, der skal trafiksikres.

Anlægsarbejdet i Kastanje-rundkørslen forventes at være færdig i uge 38.

Udover at trafiksikre rundkørslerne skal der også laves mere trafiksikre overgange fra Kløvervej til Østerbo og fra Østerbo til Vejlevej. Det arbejde forventes at gå i gang, når arbejdet i rundkørslerne er færdigt.

Derudover skal der også anlægges nyt fortov langs den østlige side af Hans Jensensvej. Det arbejde var først planlagt til efter arbejdet i overgangene på Kløvervej og Vejlevej. Disse vil nu blive udført sideløbende med arbejdet i overgangene på Kløvervej og Vejlevej.

Både arbejderne i overgangene og anlæggelse af fortovet forventes at være færdig i uge 40.

NYHEDSBREV

- OM BYUDVIKLINGEN I BILLUND



Nyhedsbrevet udsendes når der enkelte eller flere projekter at melde ud om. Man kan tilmelde eller framelde sig på soma@billund.dk